

第 9 回
工事監理報告書

件名(仮称)多世代共生型施設新築工事

工期	自	2021年	7月	21日
	至	2022年	3月	31日
報告期間	自	2021年	3月	1日
	至	2021年	3月	23日

大和リース株式会社名古屋支社 一級建築士事務所

第 9 回 監 理 報 告 書

社会福祉法人桑名市社会福祉協議会 御中
 会長 山中 啓圓

件名 (仮称)多世代共生型施設新築工事

2021年3月1日より 2021年3月23日までの監理業務を報告致します。

大和リース株式会社名古屋支社 一級建築士事務所

工事監理者 尾崎 寛明 印

1. 工事概要

建設場所	三重県桑名市大字星川字堂ヶ峰2239番1の一部、星見ヶ丘一丁目101番1の一部						
規 模	敷地面積	9,427.86 m ²	建築面積	3,439.19 m ²	延床面積	5,810.52 m ²	
構造・階	鉄骨造 一部 鉄骨鉄筋コンクリート造・地上 2 階 地下 1 階						
用 途	児童福祉施設等(児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設、駐輪場、ポンプ室)						
確認番号	第	ERI-21009497	号	計画変更番号	第	ERI-22003904	号
工 期	2021年7月21日		～	2022年3月23日			

2. 出来高

全工事日数	199 日	着手後日数	199 日	残日数	0 日	
全体出来高	前月	83.20 %	今月	16.80 %	累計出来高	100.00 %
工事区分	請負者	工事比率	当月出来高	累計出来高	請負区分	
共通仮設	大和リース株式会社三重支店	1.03%	0.11%	1.03%	当社工事	
建築工事	大和リース株式会社三重支店	53.77%	7.96%	53.77%	当社工事	
設備工事	大和リース株式会社三重支店	33.72%	6.22%	33.72%	当社工事	
外構工事	大和リース株式会社三重支店	2.50%	1.47%	2.50%	当社工事	
経費	大和リース株式会社三重支店	8.97%	1.03%	8.97%	当社工事	
計		100.00%		100.00%		

3. 工事進捗状況

2022年 3月度

1) 工事進捗状況について

順調である 遅れている

(遅れている場合は、遅延日数、対策、回復時期を下記に記入する)

2022年3月23日工事完了。

2) 今月度の主な工事内容

仮設工事

外装工事

内装工事

外構工事

電気・機械設備工事

4. 関係者協議事項

5. 施工図

《建築工事》

《機械設備工事》

《電気設備工事》

6. 施工計画書

2022年 3月度

《建築工事》

《機械設備工事》

《電気設備工事》

7. 資材・下請業者選定届

《建築工事》

《機械設備工事》

《電気設備工事》

8. 設計変更事項

・別紙変更リストを参照

9. その他

・特になし

(施工者への注意)

(設備に係る意見)

10. 場外立会検査

検査日

検査対象

検査結果

11. 場内立会検査

検査日

検査対象

検査結果

3月14日

竣工検査

問題なし(指摘の上、是正完了を確認済)

2022年3月17日

建築完了検査



建築完了検査



建築完了検査



2022年3月17日

消防検査



消防検査



消防検査



2022年3月17日

消防検査



消防検査



消防検査

